

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warmtehub Dendermonde

PROCESNOTA

April 2024

Colofon

Dit document is een publicatie van:

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles de Kerchovelaan 189
9000 Gent
Dienst Ruimtelijke Planning
secretariaat: 09 267 70 00

Plan-ID:

RUP_40000_213_00149_00001

Verantwoordelijke ruimtelijk planner:

Alexander Maekelberg (Antea Group)

Dossierverloop

opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie	december 2022
Vooronderzoek via locatieonderzoek	2023
goedkeuring startnota door deputatie	11 april 2024
raadpleging startnota	21 mei tot en met 19 juli 2024
participatiemoment raadpleging	13 juni 2024
goedkeuring scopingnota door deputatie	
goedkeuring voorontwerp door deputatie	
voorlopige vaststelling door provincieraad	
openbaar onderzoek	
advies PROCORO	
definitieve vaststelling door provincieraad	

De normatieve delen van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:

(Deze zijn verordenend)

- het grafisch plan
- de stedenbouwkundige voorschriften

INLEIDING	4
1.1. PLANDOELSTELLINGEN	4
1.2. SITUERING	5
1.3. BENODIGDE STUDIES	5
2. PROCESSTRUCTUUR.....	6
2.1. PROJECTBUREAU	6
2.2. PLANTEAM.....	7
2.3. STUURGROEP.....	7
2.4. STAKEHOLDERSGROEP	8
2.5. ADVIESINSTANTIES.....	11
2.6. FORMELE DESKUNDIGEN	11
3. GEPLANDE PROCESSTAPPEN EN VERWACHTE BESLUITVORMING.....	12
4. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE.....	15
4.1. PARTICIPATIESTRATEGIE.....	15
4.2. COMMUNICATIESTRATEGIE.....	16
4.3. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE OMTRENT DE STARTNOTA.....	17

Voorliggend document is de procesnota van het geïntegreerde planningsproces voor het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) 'Warmtehub Dendermonde'. De voorwaarden voor de opmaak van een dergelijke procesnota staan in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) beschreven.

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft. Hoe het proces in de toekomst wordt gepland en hoe dit effectief werd uitgevoerd. Deze procesnota is een 'open' en evolutief document en wordt in de loop van het planningsproces aangevuld met gewijzigde of nieuwe proces-stappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten, ...

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het document is niet aan te vechten, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek een 'leeswijzer' van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.

De procesnota omvat:

- de samenstelling van het planteam;
- de lijst van de betrokken en te betrekken actoren;
- de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend geval de erkende MER- of VR-deskundigen);
- de verschillende doorlopen en geplande processtappen;
- de wijze van communicatie en van participatie;
- het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan.

1.1. Plandoelstellingen

Het plan heeft 4 doelstellingen. Het plan moet elk van de doelstelling gelijktijdig vervullen om als redelijk alternatief te worden aanzien. Redelijke alternatieven zijn kansrijke alternatieven. Kansrijke alternatieven voldoen aan de doelstellingen van het plan of project, zijn realistisch (i.e. niet onevenredig duur of technisch complex) en vallen binnen de bevoegdheden of actiemogelijkheden van de initiatiefnemers.

1. De verduurzaming van de energievoorziening van een gedeelte van de industrie in Dendermonde en de lokale verwerking van de reststromen van deze industrie.
2. Het plannen van ruimte voor een warmtehub voor een te ontwikkelen warmtenet voor Dendermonde.
3. Het plannen van een warmtenettracé tussen de te plannen warmtehub en de warmtevragers in Dendermonde.
4. Geen afname van oppervlakte met een economische bestemming.

Voorliggende opdracht kadert binnen een ruimer project met 3 parallel gekoppelde processen, ook het project "Warm Dendermonde" genoemd.

- Opmaak van een lokaal warmteplan Dendermonde
- warmtenetbackbone VPK-Dendermonde en aantakende warmtenetten
- PRUP Warmtehub Dendermonde

Het hoofddoel van het project "Warm Dendermonde" is de verduurzaming van de verwarming van de Dendermondse agglomeratie.

1.2. Situering

Het bedrijf VPK (paarse zone) situeert zich in het noordoosten van de kern van Oudegem, in de oksel van de spoorlijn Gent-Mechelen en de Dender.

De ruimte voor de nieuwe warmtehub dient gezocht te worden in, aangrenzend of nabij de site van VPK.

De warmtenetbackbone zal in eerste instantie dienen voor de uitwisseling van warmte tussen VPK en de potentiële warmte-afnemers volgens het warmteplan van Dendermonde.

1.3. Benodigde studies

Om locatie alternatieven voor de energiecentrale te kunnen onderzoeken in een PRUP, is zicht nodig op de oppervlakte die een dergelijke energiecentrale inneemt. Daarom heeft de provincie Oost-Vlaanderen een onafhankelijk expert aangesteld om een inschatting te maken van de logistieke en ruimtelijke impact van het voorkeurscenario van VPK Paper (en eventueel alternatief) als referentie tegenover informatie bekomen van VPK Paper.

Daarnaast werd de opdracht gegeven tot opmaak van een haalbaarheidsstudie voor een warmtenetbackbone in Dendermonde. Deze opdracht moet de haalbaarheid inschatten van warmte-infrastructuur tussen aanbod en vraag. Met haalbaarheid doelen we meer specifiek de ruimtelijke (niet planmatige), milieutechnische en economische haalbaarheid.

De resultaten van deze studies worden meegenomen in de aanbesteding van het locatie-onderzoek, het ontwerp van het PRUP en een milieueffectrapport (plan-MER) inclusief MOBER. Een plan-MER maakt onderdeel uit van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP Warmtehub Dendermonde en schat in een vroeg stadium de mogelijke effecten voor het milieu in.

2. PROCESSTRUCTUUR



2.1. Projectbureau

Het projectbureau (binnen de provinciale dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen) is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het geïntegreerd planningsproces voor het PRUP 'Warmtehub Dendermonde'. Het gaat hierbij over de coördinatie, de inhoudelijke uitwerking van het PRUP en de uitwerking van de communicatie en de participatie.

Het projectbureau bestaat uit:

- Projectcoördinator Provincie
- Ruimtelijk Planner Provincie
- Participatiemedewerker Provincie
- Externe opdrachthouder van opdracht 'opmaak PRUP Warmtehub VPK Dendermonde'

Gezien het uitbesteden van de opmaak van het PRUP, wordt ingeschat dat vanuit de Provincie voor dit proces dient te worden voorzien in een bezetting van 0,15 VTE projectcoördinator, 0,20 VTE ruimtelijk planner en 0,10 VTE beleidsmedewerker participatie. Deze noodzaak van bezetting is evenwel afhankelijk van de diepgang van de uitwerking die opgenomen wordt binnen dit proces en het opnemen van taken binnen de realisatiegerichte opvolging en sturing. De hierboven voorziene bezetting voorziet de nodige bezetting voor het doorlopen van een kwalitatief RUP-proces.

2.2. Planteam

Het planteam is een ambtelijke groep die minimaal bestaat uit een ruimtelijke planner en in MER-plichtige gevallen, zoals dit dossier, een afgevaardigde van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage. De samenstelling van het team kan uitgebreid worden naar gelang de omvang en de complexiteit van het PRUP. Het planteam vormt de hefboom voor de integratie van het PRUP-planningsproces en de noodzakelijke effectbeoordelingen. Het team volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, de planontwikkeling, het effectbeoordelingsproces en de besluitvorming op. De samenstelling van het planteam kan wijzigen gedurende het planningsproces.

Het planteam voor het PRUP 'Warmtehub Dendermonde' bestaat uit:

- Projectcoördinator/ruimtelijk planner externe opdrachtgever opmaak PRUP
- Plan-MER-coördinator externe opdrachtgever
- Projectcoördinator Provincie
- Ruimtelijk Planner Provincie
- Ruimtelijk planner stad Dendermonde
- Vertegenwoordiger team Mer Vlaamse overheid (uitgenodigd, maar nemen voorlopig niet actief deel aan planteam vergadering)

2.3. Stuurgroep

Voor het ruimere project "Warm Dendermonde" voorziet de samenwerkingsovereenkomst de oprichting van een stuurgroep die wordt belast met de strategische afstemming tussen de verschillende initiatieven. In de stuurgroep voor het overkoepelend project zetelen de stad Dendermonde, VPK en de provincie Oost-Vlaanderen. Departement Omgeving en OVAM zijn adviserend lid.

Deze stuurgroep zal onder meer:

- Een strategie voor overkoepelende communicatie en participatie bepalen
- (via de samenwerkingsovereenkomst) bepalen hoe specifieke keuzes uit elk van de trajecten moeten worden georganiseerd zodat maximale integratie mogelijk is en zodat partners elkaar garanderen dat deze integratie ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.
- werkgroepen oprichten die worden belast met operationele en/of voorbereidende taken binnen het overkoepelend project.
- Akte nemen van de verschillende fases, en het planteam en de deputatie / provincieraad adviseren in de PRUP procedure.

De eindbeslissing over het planningsproces ligt bij de provincieraad.

2.4. Stakeholdersgroep

Via de stakeholdersgroep worden de voornaamste stakeholders actief betrokken. Deze groep levert inhoudelijk input aan het planteam.

In overleg met de stuurgroep werd een stakeholderanalyse uitgevoerd.

Volgende stakeholders werden gedetecteerd:

- VPK
- Stad Dendermonde (politiek en ambtelijk)
- Provincie Oost-Vlaanderen
- Vlaamse Waterweg
- Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
- Gemeente Lebbeke
- Provincie Oost-Vlaanderen -afdeling fietssnelwegen
- Elia
- Infrabel
- Fluvius
- De sector van de binnenvaart
- Departement Omgeving
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Agentschap Wegen en Verkeer
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken
- Agentschap Natuur en Bos (ANB)
- Departement Landbouw en Visserij
- PROCORO
- GECORO
- Minaraad
- Landbouwradaad
- Eigenaars van percelen waar nieuwe warmtehub zal komen
- Potentiële warmte-afnemers
- Inwoners van de stad Dendermonde/inwoners van Oudegem
- VEKA
- Agentschap Innoveren en Ondernemen
- VLM
- De Lijn
- Agentschap Wonen Vlaanderen
- Fluxys
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken

De intensiteit van betrokkenheid van de verschillende stakeholders tijdens het planproces verschilt tussen de stakeholders op basis van de invloed die de stakeholder uitoefent op het planproces en het belang dat de stakeholder heeft bij het planproces.

We deelden de stakeholder in volgens twee assen:

- De invloed die de stakeholder uitoefent op het planproces (verticale as)

- Het belang dat de stakeholder heeft bij dit project m.a.w. de invloed die het planproces en de uiteindelijke warmtehub zal uitoefenen op de stakeholder (horizontale as).

De assen creëren 4 type stakeholders:

- Sleutelfiguren (veel invloed, veel belang) die actief worden meegenomen in het planproces via stuurgroepen en infomomenten gericht op persoonlijke communicatie.
- Beïnvloeders (veel invloed, weinig belang) hebben veel invloed, maar ervaren zelf weinig directe meerwaarde. Het is daarom belangrijk om het tijdig te betrekken bij het planproces en hun standpunt duidelijk in beeld te krijgen bv. via bilateraal overleg en/of formele adviesvragen.
- De geïnteresseerden (weinig invloed, veel belang) hebben zelf veel belang bij het al dan niet realiseren van het project. Het is belangrijk deze groep te informeren en te werken aan het draagvlak voor de creatie van een nieuwe duurzame energiecentrale. Een participatiemarkt is een goed forum hiervoor.
- De toeschouwers (weinig invloed, weinig belang) zijn niet rechtstreeks betrokken bij het project. Deze groep wordt van de belangrijke mijlpalen op de hoogte gebracht, maar zal niet overladen worden met informatie over het project. Ze geven input tijdens de officiële consultatiemomenten. Een participatiemarkt is een goed forum hiervoor.

In onderstaande tabel wordt de indeling van de stakeholders volgens de 4 types weergegeven:

HOGE IMPACT	<p>BEINVLOEDERS (advies verlenen)</p> <p>PROCORO Oost-Vlaanderen</p> <p>Departement Omgeving</p> <p>College van Burgemeester en Schepenen Lebbeke</p> <p>Agentschap Innoveren en Ondernemen</p> <p>De Vlaamse Waterweg</p> <p>Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)</p> <p>Agentschap voor Wegen en Verkeer</p> <p>NMBS – Infrabel</p> <p>De Lijn</p> <p>Departement Mobiliteit en Openbare Werken</p> <p>De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)</p> <p>Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)</p> <p>Departement Landbouw en Visserij</p> <p>Agentschap Wonen Vlaanderen</p> <p>Vlaamse Landmaatschappij (VLM)</p> <p>Fluxys</p> <p>Elia</p> <p>Fluvius</p> <p>Agentschap Natuur en Bos (ANB)</p> <p>Minaraad</p>	<p>SLEUTELFIGUREN (co-creëren)</p> <p>VPK</p> <p>Provincie Oost-Vlaanderen</p> <p>Stad Dendermonde (politiek + ambtelijk)</p> <p>POM Oost-Vlaanderen</p> <p>Eigenaars en gebruikers locatie-alternatieven</p>
LAGE IMPACT	<p>TOESCHOUWERS (informereren)</p> <p>Inwoners Dendermonde</p>	<p>GEINTERESSEERDEN (informereren)</p> <p>Inwoners Oudegem</p> <p>Inwoners nabij toekomstige warmtehub</p> <p>Potentiële warmte-afnemers</p>
	LAAG BELANG	HOOG BELANG

2.5. Adviesinstanties


Conform artikel 2.2.12 §2 van de VCRO en bijlage 1 horende bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen zijn er voor het PRUP 'Warmtehub Dendermonde' volgende adviesinstanties:

- PROCORO Oost-Vlaanderen
- Departement Omgeving
- Agentschap Onroerend Erfgoed
- Departement Landbouw en Visserij
- Agentschap Natuur en Bos
- Agentschap Innoveren en Ondernemen
- Agentschap Wonen
- De Vlaamse Waterweg
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Provincie Oost-Vlaanderen dienst Integraal Waterbeleid
- College van Burgemeester en Schepenen Dendermonde
- College van Burgemeester en Schepenen Lebbeke
- Polder van de Beneden Dender
- Agentschap Wegen en Verkeer
- NMBS
- Infrabel
- De Lijn
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
- Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
- Fluxys
- Elia

2.6. Formele deskundigen

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 'Warmtehub Dendermonde' wordt een plan-MER opgemaakt. Alle leden van het plan-MER team en het RVR-team behoren tot formele deskundigen van dit planningsproces.

3. GEPLANDE PROCESSTAPPEN EN VERWACHTE BESLUITVORMING



September – november 2022	Vooronderzoek ruimtevraag via onafhankelijk expert
December 2022	Beslissing opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie
Januari 2023	Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Stad Dendermonde, VPK en Provincie Oost-Vlaanderen
Mei 2023	Gunnen opdracht opmaak PRUP
Oktober - december 2023	Vooronderzoek – locatieonderzoek energiecentrale en warmtebackbone
Januari - maart 2024	Opmaak startnota met voorstel inhoud plan-MER door planteam
April 2024	Goedkeuring startnota met voorstel inhoud plan-MER door deputatie in functie van adviesvraag en raadpleging
21 mei – 19 juli 2024	Raadpleging en adviesvraag over startnota (60 dagen)
13 juni 2024	Participatiemoment in kader van raadpleging over startnota
Augustus – oktober 2024	Opmaak scopingnota met inhoud plan-MER (en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota) door planteam
Oktober 2024	Goedkeuring scopingnota met inhoud plan-MER door deputatie
November 2024 - februari 2025	Opmaak voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER (en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota en/of scopingnota) door planteam
Maart 2025	Adviesvraag voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER (en eventuele organisatie plenaire vergadering) door deputatie

April - juni 2025	Opmaak ontwerp PRUP (en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota en/of scopingnota en/of aanpassen ontwerp plan-MER) door planteam (validatie door stuurgroep)
Juni 2025	Voorlopige vaststelling ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER door provincieraad
September - oktober 2025	Openbaar onderzoek over ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER (60 dagen) met participatiemoment aan het begin ervan
November 2025	Opmaak voorstel behandeling adviezen, bezwaren en opmerkingen openbaar onderzoek door planteam
November 2025	Behandeling adviezen, bezwaren en opmerkingen openbaar onderzoek door PROCORO (binnen 90 dagen na einde openbaar onderzoek)
November - december 2025	Opmaak definitief PRUP en definitief plan-MER en definitief RVR (en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota) door planteam
Januari 2026	Definitieve vaststelling PRUP en plan-MER en RVR door provincieraad (binnen 180 dagen na einde openbaar onderzoek)
Februari - maart 2026	Schorsings- en vernietigingsmogelijkheid door Vlaamse regering
April 2026	Publicatie in Belgisch Staatsblad
April 2026	Inwerkingtreding PRUP (14 dagen na publicatie in Belgisch Staatsblad)

4. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

4.1. Participatiestrategie

De doelstellingen van het participatietraject voor de opmaak van het PRUP zijn:

Informeren: op een open en transparante manier communiceren over de voortgang van het proces.

- Wat houdt dit plan (Locatiestudie + PRUP + MER) in en waarom is dat belangrijk?
- Welke procedures doorloopt de opmaak van een PRUP (+ MER)?
- Wanneer en hoe kan je je mening laten horen?

Adviseren: stakeholders kunnen advies uitbrengen op het PRUP.

- Advies uitbrengen op de startnota van het PRUP tijdens de publieke raadpleging van de startnota
- Feedback geven op de gekozen voorkeurslocaties
- Voeling met de realiteit houden: de voorgestelde locaties aftoetsen aan de realiteit

Het participeren verloopt in twee delen:

- Het eerste deel, namelijk het vooronderzoek via locatieonderzoek, wordt enkel uitgevoerd met professionele stakeholders. De resultaten worden tussentijds en/of aan het einde van het onderzoek teruggekoppeld met de ruimere bevolking of geïnteresseerden.
- Het tweede deel, namelijk het PRUP planningsproces wordt volledig participatief uitgevoerd en beperkt zich niet tot de professionele stakeholders. Via participatieve terugkoppeling wordt het plan getoetst, aangepast en verbeterd om zo te komen tot een gedragen plan.

De stuurgroep maakte in kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Dendermonde, de Provincie Oost-Vlaanderen en VPK rond het breder project 'Warm Dendermonde' ook een strategie op voor overkoepelende communicatie en participatie, waarmee participatie en communicatie rond het PRUP specifiek wordt afgestemd.

4.2. Communicatiestrategie

In kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Dendermonde, de Provincie Oost-Vlaanderen en VPK rond het breder project 'Warm Dendermonde' werd een strategisch communicatieplan opgemaakt, dat resulteerde in een basisboodschap 'Het Verhaal' en een aantal communicatieproducten, zodat het voor de Dendermondenaar (belanghebbenden) duidelijk is wat de doelstelling is van de samenwerkingsovereenkomst en welke acties de partners zullen ondernemen. Met deze communicatieproducten wordt rekening gehouden en afgestemd bij het opmaken van de communicatiestrategie en materialen rond het PRUP.

Binnen het planproces zal er gecommuniceerd en teruggekoppeld worden over de stand van zaken van het planproces, onder andere via de volgende kanalen:

- Website Provincie Oost-Vlaanderen www.oost-vlaanderen.be/prup-warmtehub-dendermonde. Hier zal ook de link naar de verschillende documenten van de verschillende fases terug te vinden zijn.
- Website van de Gemeente Dendermonde <https://www.dendermonde.be/prup-ehub-vpk-dendermonde-provinciaal-rup>.
- Stadsmagazine Dendermonde

De raadpleging, openbaar onderzoek en infomomenten worden minimaal bekend gemaakt als volgt:

- **1e raadpleging in het kader van de startnota:** aanplakking in Dendermonde, een bericht in het Belgisch Staatsblad, een bericht in ten minste drie dagbladen die in de stad worden verspreid en een bericht op de website van de provincie.
- **Openbaar onderzoek in het kader van het ontwerp PRUP:** bij de bevoegde overheid (provincie) en op haar website en bij de betrokken stad, een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie dagbladen die in de provincie worden verspreid.

4.3. Communicatie en participatie omtrent de startnota

De startnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage gelegd. De publieke consultatie voor de startnota van PRUP Warmtehub Dendermonde wordt gehouden van 21 mei 2024 tot en met 19 juli 2024.

We informeren de inwoners van Dendermonde en andere belanghebbende via de volgende communicatiekanalen:

- Decretaal verplichte communicatiekanalen
 - Bekendmaking via aanplakking in Dendermonde
 - Bericht in het Belgisch Staatsblad
 - Bericht in minimaal 3 dagbladen
 - Bericht op de website van de Provincie
- Extra (niet verplichte) communicatiekanalen
 - Sociale mediakanalen van de stad Dendermonde
 - Nieuwsbrief #planningkwadraat Provincie Oost-Vlaanderen
 - Persbericht
 - Brochure met samenvatting startnota en uitnodiging participatiemoment via bebussing in een contour rond het plangebied. De brochure is ook digitaal beschikbaar op de website.
 - Bewonersbrief naar eigenaars en bewoners binnen het plangebied
 - Bewonersbrief naar eigenaars en bewoners binnen de zoeklocaties voor de nieuwe energiecentrale
 - Website stad Dendermonde
 - Stadsmagazine Dendermonde
 - Persoonlijke uitnodiging voor het participatiemoment per mail naar partners en geïnteresseerden
 - Buitententoonstellingspanelen

Tijdens een lokaal participatiemoment kan hierover in dialoog gegaan worden met de projectcoördinatie. Van dit moment zal ook een verslag opgemaakt worden. Het participatiemoment wordt georganiseerd op 13 juni 2024.

Met de adviesinstanties wordt door middel van een digitaal platform gecommuniceerd, waarbij alle formele documenten van het PRUP incl. plan-MER uitgewisseld worden.

Concreet kan de inspraak op de startnota volgende zaken omvatten:

- Lokale kennis meegeven in het planproces
- Input over het locatie- en alternatievenonderzoek
- Input over de methodologie van de milieubeoordeling
- Etc.

Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het participatiemoment, is een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het participatiemoment. Deze consultatie is niet bindend in de zin dat de opmerkingen gevolgd

moeten worden. Wel worden alle opmerkingen onderzocht en gemotiveerd, (deels) aanvaard of verworpen.

De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan kan worden teruggevonden in de op te maken scopingsnota. In deze nota zal een afweging gebeuren van de input en de verder mee te nemen elementen in het planproces

Alle relevante documenten (verslag participatiemoment) zullen op de provinciale website ter beschikking gesteld worden en laadt deze later op in het digitale platform.